

OPERATION

**QUADRILATERE RICHELIEU - BNF/INHA/ENC
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION PHASE 1
MOA : OPPIC**

RECAPITULATIF GENERAL DU SUIVI DES FTM

Total FTM Validées :

224 669,85 €

N° FTM	Intitulé/Description FTM	Origine					Lots concernés	Date d'envoi MOA (version prov)	Date retour validation MOA	Date transmission entreprise (version déf)	Date de retour devis demandée	Date de retour devis entreprise	N° devis	ESTIMATION MOE	MONTANT DEVIS ENTREPRISES	MONTANT VALIDE MOE	DATE RETOUR ANALYSE DEVIS MOE AUX ENT.	DATE DEMANDE ACCORD MOA	DATE RETOUR ACCORD MOA	MONTANT ACCEPTE MOA	N° OS	Date de notification	Montant	Retour OS entreprise	N° Avenant	Observations									
		MOA	MOE	TM	TA	TC																													
FTM 001	Optimisation de l'aménagement des espaces techniques Allègement contraintes d'exploitation Simplification fonctionnement et gestion des installations de production						1A (partiel)	20/07/2011	29/07/2011		30/08/2011	2	18 630,00	158 923,53	0,00	05/09/2011			0,00																
																										19/09/2011	02A	64 031,18	0,00	0,00					
																										17/10/2011	02B	48 927,88	48 927,88	24/10/2011	48 927,88	014-01/03	26/10/2011	49 927,88	18/11/2011
			x			x																				07/09/2011	49000/TS1	-90 395,00	11 909 300,00	0,00	0,00				
																										28/09/2011	49000/TS1 ind A	-59 500,00	-59 500,00	10/10/2011	11/10/2011	-59 500,00	012-08/02	20/10/2011	-59 500,00
Total estimation :													-71 765,00	-10 572,12	total FTM 001 :		-9 572,12																		
FTM 002	Conservation des RIA Conservation des EP zones E et F Maintien des bouches incendie Cour d'Honneur Impact sur rseau RIA suite modification position paroi coupe feu						8	25/07/2011		27/07/2011	06/10/2011	901A		10 440,76	-12 675,00	12/10/2011			-12 675,00	025-02/06	10/01/2012	-12 675,00	30/01/2012												
																									07/09/2011	02 PB	94 769,09	0,00	0,00						
			x		x																				28/09/2011	02 PB ind A	115 288,65	0,00	06/10/2011	0,00					
																									11/10/2011	02 PB ind B	110 645,23	110 645,23	16/12/2011	19/12/2011	110 645,23	024-08/03	05/01/2012	110 645,23	09/01/2012
Total estimation :													non estimé	121 085,99	total FTM 002 :		97 970,23																		
FTM 003	Travaux modificatifs liés au Dossier de Sécurité Incendie et attendus de la préfecture de police du 01/07/2011						1	16/09/2011		27/09/2011	15/10/2011	08/11/2011	5	280 491,95	0,00	0,00			0,00																
																								14/11/2011	5A	224 041,95	0,00	28/11/2011	0,00						
																								02/01/2012	5B	37 205,91	0,00	0,00	0,00						
																								10/01/2012	5C Provisoire	37 205,91	0,00	13/01/2012	0,00						
																								16/01/2012	5C	37 205,91	37 205,91		37 205,91	030-01/07	25/01/2012	37 205,91	06/02/2012		
			x		x																			15/10/2011	902A	31 666,49	0,00	12/10/2011	0,00						
																								15/10/2011	2	4 260,00	0,00	0,00	0,00						
																								09/12/2011	2Bis	1 350,00	0,00	0,00	0,00						
																								07/03/2012	2Ter	1 325,11	1 325,11	16/04/2012	16/04/2012	1 325,11	047-03/02	17/04/2012	1 325,11		
																								15/10/2011	14/11/2011	1	5 430,00	0,00	24/11/2011	0,00					
					17/04/2012	1bis	10 880,00	0,00	25/05/2012	0,00																									
					31/05/2012	25/06/2012	1 Ter	10 400,00	10 400,00	27/06/2012	29/06/2012	10 400,00	056-04/02	19/07/2012	10 400,00	27/07/2012																			
					15/10/2011	10/10/2011	58000-01	29 392,40	0,00	12/10/2011	0,00																								
					12/10/2011	58000-01A	31 113,12	31 113,12	14/10/2011	14/10/2011	31 113,12	013-09/02	20/10/2011	31 113,12	22/11/2011																				
Total estimation :													non estimé	111 710,63	total FTM 003 :		80 044,14																		
FTM 004	Curage des aménagements mobiliers et gaines de la salle de lecture des ASP (suivant plans de repérage en vert)						1	04/11/2011		15/11/2011	29/11/2011	9	1 858,50	0,00	28/12/2011			0,00																	
																							11/01/2012	9A	1 291,04	0,00	0,00								
																							24/01/2012	9B	1 095,40	1 095,40		1 095,40	032-01/09	25/01/2012	1 095,40	06/02/2012			
			x		x																		28/11/2011	909A	9 809,12	1 500,00		1 500,00	021-02/04	08/12/2011	1 500,00	23/12/2011			
								sans incidence																											
Total estimation :													non estimé	10 904,52	total FTM 004 :		2 595,40																		
FTM 004	Curage des aménagements mobiliers et gaines de la salle de lecture des ASP (suivant plans de repérage en rouge)						1	04/11/2011		15/11/2011	29/11/2011	10	2 500,00	4 956,00	0,00			0,00																	
																							11/01/2012	10A	6 455,19	0,00	0,00								
																							24/01/2012	10B	2 190,80	2 190,80		2 190,80	033-01/10	25/01/2012	2 190,80	06/02/2012			
			x		x																		28/11/2011	909A	2 400,00	14 812,74	2 340,00	2 340,00	026-02/07	10/01/2012	2 340,00	30/01/2012			
								sans incidence																											
Total estimation :													4 900,00	17 003,54	total FTM 004 :		4 530,80																		
FTM 005	Déplacement et rajout de matériels (lecteurs de badges, caméras, prises) suivant remarques de la BNF sur le Dossier Marché FTM 005 ind A : Reprise de la FTM 005 suivant retour de la BNF et de la DMT sur première diffusion						1 (partiel)	23/11/2011	23/11/2011	01/02/2012	16/02/2012	16/02/2012	18	13 957,14	0,00	30/03/2012			0,00																
																							02/07/2012	18A	11 678,98	0,00	23/07/2012	0,00							
																							10/09/2012	18B	11 206,91	11 206,91	18/09/2012	18/09/2012	11 206,91	106-01/28	27/09/2012	11 206,91	11/10/2012		
																							16/02/2012	2	6 805,40	0,00	25/05/2012	0,00							
																							31/05/2012	25/06/2012	2 Bis	4 895,20	4 895,20	27/06/2012	27/06/2012	4 895,20	062-04/03	26/07/2012	4 895,20	30/07/2012	
																							23/11/2011	23/11/2011	01/02/2012	16/02/2012	14/03/2012	12.03.0516	38 820,04	0,00	0,00				
																							16/02/2012	23/05/2012	12.03.0516A	21 833,26	0,00	05/06/2012	0,00						
																							08/06/2012	03/07/2012	12.03.0516B	20 277,25	0,00	16/07/2012	0,00						
																							02/08/2012	12.03.0516C	19 735,65	0,00	03/08/2012	0,00							
																							16/02/2012	02/04/2012	2012/133-JMM	2 837,00	0,00	25/05/2012	0,00						
					31/05/2012	01/06/2012	2012/133-JMM ind A	5 694,00	0,00	06/06/2012	0,00																								
					11/06/2012	2012/133-JMM ind B	3 976,00	3 976,00	21/06/2012	21/06/2012	3 976,00	055-06/02	03/07/2012	3 976,00	05/07/2012																				
					23/11/2011	23/11/2011	01/02/2012	16/02/2012																											
					16/02/2012	13/03/2012	TSS ind A n°12/0149-0	12 029,61	0,00	19/04/2012	0,00																								
					25/04/2012	TSS ind A n°12/0149-1	10 195,02	10 195,02	14/05/2012	15/05/2012	10 195,02	049-08/04	25/05/2012	10 195,02	06/06/2012																				
					23/11/2011	23/11/2011	01/02/2012	16/02/2012	13/02/2012	58000-06	64 331,97	0,00	0,00																						
					22/02/2012	58000-06A	24 011,61	0,00	04/04/2012	0,00																									
					13/06/2012	58000-06B	16 821,73	16 821,73	21/06/2012	28/06/2012	16 821,73	057-09/07	19/07/2012	16 821,73	31/07/2012																				
Total estimation :													non estimé	66 830,51	sous total FTM 005 :		47 094,86																		

N° FTM	Intitulé/Description FTM	Origine					Lots concernés	Date d'envoi MOA (version prov)	Date retour validation MOA	Date transmission entreprise (version déf)	Date de retour devis demandée	Date de retour devis entreprise	N° devis	ESTIMATION MOE	MONTANT DEVIS ENTREPRISES	MONTANT VALIDE MOE	DATE RETOUR ANALYSE DEVIS MOE AUX ENT.	DATE DEMANDE ACCORD MOA	DATE RETOUR ACCORD MOA	MONTANT ACCORTE MOA	N° OS	Date de notification	Montant	Retour OS entreprise	N° Avenant	Observations										
		MOA	MOE	TM	TA	TC																														
FTM 006	Nouveau projet de réaménagement de la nouvelle salle de lecture des ASP	x							22/02/2012	07/03/2012	17/04/2012	3	8 920,00	6 438,40	0,00	29/05/2012			0,00																	
										31/05/2012	25/06/2012	3 Bis		6 000,52	0,00	27/06/2012			0,00																	
										29/06/2012	27/06/2012	3 Ter		3 704,20	0,00		28/06/2012	29/06/2012	3 704,20	063-04/04	26/07/2012	3 704,20	30/07/2012													
										07/03/2012	18/04/2012	12.04.0612	8 787,00	-50 016,09	0,00	25/05/2012			0,00																	
										31/05/2012	03/07/2012	12.04.0612A		-9 915,93	-9 915,93		05/07/2012	10/07/2012	-9 915,93	064-05/03	26/07/2012	-9 915,93	31/07/2012													
										07/03/2012	28/03/2012	TS6 n°12/0165-0	38 000,00	22 960,87	0,00				0,00																	
											25/04/2012	TS6 n°12/0165-1		31 826,42	31 826,42		14/05/2012	15/05/2012	31 826,42	051-08/05	25/05/2012	31 826,42	06/06/2012													
										07/03/2012	19/03/2012	58000-08A	10 500,00	23 510,44	0,00	11/06/2012			0,00																	
										15/06/2012	18/06/2012	58000-08B		19 547,24	0,00	27/06/2012			0,00																	
											28/06/2012	58000-08C		20 099,47	20 099,47		28/06/2012	29/06/2012	20 099,47																	
Total estimation :													66 207,00	45 714,16								Total FTM 006 :	25 614,69													
FTM 007	Désenfumage du Vestibule Labrouste								11/04/2012	27/04/2012	06/07/2012	23	-3 920,00	63 752,68	0,00	08/11/2012			0,00																	
											30/11/2012	23B		61 626,01	0,00	07/12/2012			0,00																	
											10/01/2013	23C		60 152,60	60 152,60		15/01/2013	26/02/2013	60 152,60	158-01/42	01/03/2013	60 152,60											devis validé en réunion éco du 26/02/13			
										27/04/2012	01/10/2012	930B	-1 320,00	47 774,55	0,00	30/10/2012			0,00																	
											22/01/2013	930D		48 242,43	0,00	30/01/2013			0,00																	
										27/04/2012	10/07/2012	121679	128 110,00	79 454,90	0,00	12/11/2012			0,00																devis annulé en attente mise au point lot 3/MOE	
											04/03/2013	9		63 765,16	0,00	22/03/2013			0,00																	
										27/04/2012	23/05/2012	14507	-8 210,00	2 584,41	0,00	31/05/2012			0,00																	
											05/06/2012	10/09/2012	6		8 244,41	0,00			0,00																	devis annulé et remplacé par devis 14507A et 14532A
											08/10/2012	14507A		140,61	140,61		30/10/2012	30/10/2012	140,61	115-04/10	09/11/2012	140,61	19/11/2012													
											08/10/2012	14532A		4 500,00	4 500,00		30/10/2012	30/10/2012	4 500,00	115-04/10	09/11/2012	4 500,00	19/11/2012													
										27/04/2012	02/05/2012	TS7 n°12/0228-0	16 500,00	11 709,11	0,00	15/06/2012			0,00																	
											18/06/2012	TS7 n°12/0228-A		12 886,32	12 886,32		12/07/2012	23/07/2012	12 886,32	066-08/06	02/08/2012	12 886,32	10/08/2012													
										27/04/2012	26/04/2012	58000-09A	1 950,00	1 488,37	0,00				0,00																	
	13/06/2012	58000-09B		1 302,27	1 302,27		21/06/2012	28/06/2012	1 302,27	058-09/08	19/07/2012	1 302,27	31/07/2012																							
Total estimation :													133 110,00	206 679,13								sous total FTM 007 :	78 981,80													
FTM 008 + additif FTM 007	Galerie de Verre	x							11/04/2012	27/04/2012	26/04/2012	4		2 174,00	0,00	25/05/2012			0,00																	
											31/05/2012	25/06/2012	4bis	550,00	1 950,00	1 950,00		27/06/2012	27/06/2012	1 950,00	067-04/05	02/08/2012	1 950,00	13/08/2012						voir correction effectuée par lot 4 sur OS (BA)						
										27/04/2012	16/10/2012	2012/417-JMM ind C		-56 353,28	0,00	12/11/2012			0,00																	
											17/12/2012	2012/417-JMM ind D	-88 250,00	6 895,00	6 895,00		21/01/2013	26/02/2013	6 895,00	159-06/08	01/03/2013	6 895,00												devis validés en réunion éco du 26/02/13		
											17/12/2012	2011/062-001-PB		-63 248,28	-63 248,28			26/02/2013	-63 248,28	159-06/08	01/03/2013	-63 248,28														
										27/04/2012	02/05/2012	TS8 n°12/0229-0		8 361,87	0,00	15/06/2012			0,00																	
											18/06/2012	TS8 n°12/0229-A	13 300,00	20 766,08	0,00	18/06/2012			0,00																	
	04/07/2012	TS8 n°12/0229-B		20 766,08	20 766,08		12/07/2012	18/09/2012	20 766,08	103-08/09	21/09/2012	20 766,08	28/09/2012																							
27/04/2012	26/04/2012	58000-10A		1 804,46	0,00				0,00																											
	13/06/2012	58000-10B		1 657,04	1 657,04		21/06/2012	28/06/2012	1 657,04	059-09/09	19/07/2012	1 657,04	31/07/2012																							
Total estimation :													-73 400,00	-31 980,16								Total FTM 008 :	-31 980,16													
FTM 009	ENC niveaux 5 à 9 - Modifications à réaliser au dossier marché suivant remarques de l'ENC (courrier du 13/01/12) et réunion du 02/03/12	x							10/05/2012	25/05/2012	12/06/2012	00.29240		535,50	0,00	27/06/2012			0,00																	
										29/06/2012	10/09/2012	7		270,00	270,00		18/09/2012	18/09/2012	270,00	108-04/09	05/10/2012	270,00	22/10/2012													
										25/05/2012	03/07/2012	12.07.0862		2 799,20	0,00	27/09/2012			0,00																	
											04/10/2012	19/10/2012	12.07.0862A		2 799,20	2 799,20		12/11/2012	03/12/2012	10/12/2012	2 799,20	131-05/07	13/12/2012	2 799,20	14/12/2012							demande de précision sur déplacement PC le 12/11/12. Retour du lot 5 le 26.11. Devis accepté.				
	25/05/2012	13/06/2012	58000-11A	12 961,00	15 636,72	15 636,72		22/06/2012	04/07/2012	15 636,72	065-09/10	26/07/2012	15 636,72	06/08/2012																						
Total estimation :													Estim. partielle	18 705,92								Total FTM 009 :	18 705,92													

N° FTM	Intitulé/Description FTM	Origine					Lots concernés	Date d'envoi MOA (version prov)	Date retour validation MOA	Date transmission entreprise (version déf)	Date de retour devis demandée	Date de retour devis entreprise	N° devis	ESTIMATION MOE	MONTANT DEVIS ENTREPRISES	MONTANT VALIDE MOE	DATE RETOUR ANALYSE DEVIS MOE AUX ENT.	DATE DEMANDE ACCORD MOA	DATE RETOUR ACCORD MOA	MONTANT ACCEPTE MOA	N° OS	Date de notification	Montant	Retour OS entreprise	N° Avenant	Observations											
		MOA	MOE	TM	TA	TC																															
FTM 010	Portes et contrôle d'accès	x					11/05/2012		01/06/2012	15/06/2012	23/08/2012	34		5 771,28	5 771,28		08/01/2013	08/01/2013	5 771,28	155-01/41	27/02/2013	5 771,28															
										15/06/2012	31/07/2012	951A		-1 000,00	0,00							0,00															
										15/06/2012	18/01/2013	951B		-1 000,00	0,00	30/01/2013																					
										15/06/2012																									non à la charge du lot 3 (voir Q/R ACT). Pris en charge par lot 6		
										15/06/2012																									sans incidence financière		
										15/06/2012	18/07/2012	12.07.0891		30 523,58	0,00	24/07/2012																					
										31/07/2012	30/08/2012	12.07.0891A		22 614,43		23/10/2012																					
											18/12/2012	12.07.0891B		43 065,87	45 894,47		04/01/2013	04/01/2013	45 894,47	149-05/09	10/01/2013	45 894,47	22/01/2013													devis validé avec variantes (43065,87+2828,60). OS complémentaire à faire (erreur sur variantes)	
											21/03/2013	13.03.0721		7 014,20	0,00																						Variante 1. Annule et remplace devis 12.07.0891B + OS 05/09
											26/03/2013	13.03.0721A		4 583,20													26/03/2013	27/03/2013	4 583,20								
	15/06/2012	21/08/2012	2012/415-JMM ind A		-6 626,00	0,00	12/11/2012																														
		04/02/2013	2012/415-JMM ind B		-7 276,00	0,00	27/02/2013																														
	15/06/2012	16/07/2012	TS10 n°12/0378-0		9 847,50	0,00	23/07/2012																														
		25/09/2012	TS10 ind 1 n°12/0378-1		6 019,20	0,00	08/10/2012																														
	15/06/2012	25/06/2012	58000-12A	42 135,00	35 667,33	0,00	12/07/2012																														
	02/08/2012	58000-12B			35 667,33	0,00	22/10/2012																														
	05/12/2012	58000-12C			40 813,91	40 813,91	08/01/2013	08/01/2013	40 813,91	150-09/18	17/01/2013	40 813,91	25/01/2013																								
	15/06/2012			1 350,00	0,00	0,00																					pas d'impact financier (voir réponse du 17/07 par courrier)										
Total estimation :													Estim. partielle	51 342,59					sous total FTM 010 :					92 479,66													
FTM 011	Traitement climatique de la Salle des Manuscrits	x		x			01/08/2012	29/08/2012	13/09/2012	28/09/2012	25/09/2012	TS 11 n°12/0396-0	29 500,00	31 552,07	0,00	08/10/2012																					
											26/10/2012	TS 11 n°12/0396-1		31 060,15	31 060,15	19/11/2012	10/12/2012	31 060,15	143-08/18	13/12/2012	31 060,15	07/01/2013															
										28/09/2012	27/09/2012	58000-17A	4 400,00	6 066,31	0,00	19/10/2012																					
		08/11/2012	58000-17B		5 700,80	5 700,80	09/11/2012	12/11/2012	5 700,80	123-09/16	16/11/2012	5 700,80	05/12/2012																								
Total estimation :													33 900,00					36 760,95					Total FTM 011 :				36 760,95										
FTM 012	Aménagement des Rotondes Zone F			x		x	17/12/2012	19/12/2012	19/12/2012	11/01/2013	18/02/2013	54	14 865,42	-764,35	0,00	27/02/2013																					
										11/01/2013	04/02/2013	8	-813,05	-2 304,20	-2 304,20	26/02/2013	26/02/2013	-2 304,20	157-04/12	01/03/2013	-2 304,20	13/03/2013															
										11/01/2013	22/01/2013	13.01.0458	2 400,00	1 113,80	1 113,80	23/01/2013	23/01/2013	1 113,80	152-05/10	01/02/2013	1 113,80																
										11/01/2013	22/01/2013	2011/062-002-JMM	-213,86	8 502,00	0,00	24/01/2013																					
										11/01/2013				-24 955,97																							
										11/01/2013	09/01/2013	58000-20A	1 057,35	3 142,97	0,00	17/01/2013																					
		30/01/2013	58000-20B		2 510,42																																
Total estimation :													-7 660,11					9 822,02					sous Total FTM 012				-1 190,40										
FTM 013	Chassis BENC			x		x	21/01/2013	05/02/2013	07/02/2013	22/02/2013	18/02/2013	55	300,00	306,95	306,95	27/02/2013	27/02/2013	306,95	165-01/43																		
										22/02/2013	19/03/2013	13.03.0712	1 013,46	3 723,43																							
										22/02/2013	25/02/2013	2011/062-003-PB	-2 496,00	-6 240,00	-6 240,00	27/02/2013	27/02/2013	-6 240,00	160-06/09	08/03/2013	-6 240,00	11/03/2013															
Total estimation :													-1 182,54					-2 209,62					sous Total FTM 013				-5 933,05										
FTM 014	Déplacement du local refuge niveau 5 zone F5			x		x	28/01/2013	04/02/2013	04/02/2013	18/02/2013	21/03/2013	13.03.0720	-1 699,98	-2 479,08	-2 479,08	25/03/2013	25/03/2013	-2 479,08	163-05/12	03/04/2013	-2 479,08																
											18/02/2013	58000-21A	0,00	197,47																							
Total estimation :													-1 699,98										sous Total FTM 014				-2 479,08										
FTM 015	Passerelle de liaison entre MM3 et terrasse Hémicycle			x		x	28/01/2013	31/01/2013	01/02/2013	15/02/2013	18/02/2013	56	7 531,16	10 438,41	0,00	27/02/2013																					
Total estimation :													7 531,16										sous Total FTM 015				0,00										
FTM 016	Modifications emprises pierres et parquet BENC			x		x	05/02/2013	19/02/2013	21/02/2013	07/03/2013	28/03/2013	60	5 238,06	5 238,06	0,00	02/04/2013																					
										07/03/2013	06/03/2013	104874/001	-354,00	-333,35	-333,35	12/03/2013	12/03/2013	-333,35	162-04/13	20/03/2013	-333,35																
										07/03/2013	21/03/2013	13.03.0724	568,81	3 021,35	0,00	26/03/2013																					
											26/03/2013	13.03.0724A		912,93	912,93	26/03/2013	27/03/2013	912,93																			
Total estimation :													5 452,87					5 817,64					sous Total FTM 016				-333,35										
FTM 017	Modification chassis vitré niveau 9 SDM			x		x	18/03/2013	20/03/2013	20/03/2013	04/04/2013			-1 133,27																								
										04/04/2013			2 267,78																								
										04/04/2013			-3 574,37																								
										04/04/2013			4 875,00																								
										04/04/2013			0,00																								
Total estimation :													2 435,14					0,00					sous Total FTM 017				0,00										
FTM 018	Traitement pans de fer			x		x	29/03/2013	29/03/2013	02/04/2013	18/04/2013			11 015,70																								
										18/04/2013			34 969,50																								
										18/04/2013			-540,69																								
Total estimation :													45 444,51					0,00					sous Total FTM 018				0,00										