

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
1	001-01/01	Démarrage travaux				10/06/2011	10/06/2011	20/06/2011	20/06/2011	signé sans réserves
2	002-01/02	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	30/09/2011	30/09/2011	26/10/2011	signé avec réserves (LRAR 11.10.987 du 26/10/11)
3	003-02/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	30/09/2011	30/09/2011		
4	004-03/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	30/09/2011	30/09/2011	04/10/2011	signé sans réserves
5	005-04/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	30/09/2011	30/09/2011	Spie partesia : 18/10/2011	signé avec réserves (LRAR BS/LB N° 2232.11 du 18/10/11)
6	006-05/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	05/10/2011	05/10/2011	24/10/2011	signé sans réserves
7	007-06/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	05/10/2011	05/10/2011	18/10/2011	signé sans réserves
8	008-07/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	05/10/2011	05/10/2011	10/10/2011	signé sans réserves
9	009-08/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	05/10/2011	05/10/2011		
10	010-09/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	05/10/2011	05/10/2011	17/10/2011	signé sans réserves (courrier d'accompagnement du 19/10/11)
11	011-10/01	Notification du calendrier détaillé études TCE et du planning d'exécution TCE PLANITEC				26/09/2011	05/10/2011	05/10/2011	11/10/2011	signé sans réserves
12	012-08/02	Régularisation des travaux relatifs à la FTM 01 (Optimisation de l'aménagement des espaces techniques - Allègement des contraintes d'exploitation et de maintenance périodique - Simplification du fonctionnement et de la gestion des installations de production)	-59 500,00		n° 149000/TS1-Ind A en date du 28/09/2011	13/10/2011	20/10/2011	20/10/2011	24/10/2011	signé sans réserves
13	013-09/02	Régularisation des travaux relatifs à la FTM 03 (prestations ou travaux modificatifs liés au Dossier Notice Technique de Sécurité Incendie en phase 1 chantier et des attendus de la préfecture de police du 01/07/2011)		31 113,12	n°58000-01A en date du 12/10/2011	20/10/2011	04/11/2011	04/11/2011	22/11/2011	signé sans réserves
14	014-01/03	Régularisation des travaux relatifs à la FTM 01 (Optimisation de l'aménagement des espaces techniques - Allègement des contraintes d'exploitation et de maintenance périodique - Simplification du fonctionnement et de la gestion des installations de production)		49 927,88	n°02B en date du 17/10/2011	26/10/2011	non daté		18/11/2011	signé avec réserves (voir courrier Rar n° SC/GP/MHB-11-11-1056 du 18/11/11)
15	015-01/04	Mise en place des bennes nécessaires aux éléments curés déchets et gravois				26/10/2011	non signé (os à 0)	26/10/2011	16/11/2011	signé avec réserves (SC/GP/MHB-11.11.1046) du 16/11/2011
16	016-02/02	Réfaction des prestations initiales dûes en zone D2 niveaux 5 à 7 (intervention curage)	-17 611,75			28/10/2011	10/11/2011	10/11/2011	28/11/2011	signé avec réserves (LRAR PL.RD/11.003) du 28/11/2011
17	017-05/02	Régularisation des travaux complémentaires à l'option 5.4		9 254,24	n° 12.10.0068/A en date du 24/10/2011	28/10/2011				
18*	018-02/03*	Evacuation de la benne de déchets métalliques stationnée rue Richelieu	SO	SO		09/11/2011	non signé (os à 0)	09/11/2011	28/11/2011	signé avec réserves (voir LRAR PL.RD/11.002 du 28/11/11)
19	019-01/05	Travaux modificatifs suivant demande du MOA : - prestation de RAL 9002 sur palissade -fourniture et pose de 3 panneaux type "Permis de construire"		1 990,00 990,00 1 980,00	n°01 en date du 03/07/2011 n°03 en date du 11/10/2011 Régularisation suivant erreur montant OS 01/03	14/11/2011	06/12/2011	06/12/2011	12/12/2011	Prise en compte des observations suite erreur sur montant dans OS 01/03. OS accepté sans réserve
20	020-09/03	Compléter le réseau de distribution électrique et la mise en place de coffrets pour l'alimentation des aérothermes provisoires mis en place par le lot 8 pour assurer le préchauffage de chantier	SO	SO		30/11/2011	08/12/2011	08/12/2011	19/12/2011	signé avec réserves (voir LRAR 1A 065 423 2358 4)
21	021-02/04	réalisation des travaux modificatifs de curage dûs au marché de base dans la salle de lecture des ASP suivant FTM 04		1 500,00	DE 80 30 004/11 909 ind A du 28/11/2011	30/11/2011	08/12/2011	08/12/2011	23/12/2011	signé avec réserves (voir LRAR PL.RD/12,008 du 23/12/11)

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
22	022-02/05	réalisation des travaux de désamiantage complémentaires zone niveau 4 Zone F local ATE.1FS1-108		6 855,00	DE80 30004/10 907 ind B du 18/11/2011	30/11/2011	08/12/2011	08/12/2011	23/12/2011	signé avec réserves (voir LRAR PL,RD/12,009 du 23/12/11)
23	023-09/04	Travaux modificatifs de dépannage et de recablage de postes téléphoniques situés en zone 2.		10 768,59	devis forfaitaire n°58000-04 .en date du 02/12/2011	16/12/2011	21/12/2011	21/12/2011	26/12/2011	signé avec réserves (incidences financières résultant des nvlles conditions de réalisation de leur marché)
24	024-08/03	Régularisation des travaux relatifs à la FTM 02		110 645,23	devis lot 8 FTM02 PB du 13/12/11	21/12/2011	05/01/2012		09/01/2012	signé sans réserves
25	025-02/06	Régularisatiopn des travaux relatifs à la FTM 02	-12 675,00		devis lot 2 DE 80,30004/10-901 ind A du 06/10/11	11/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	30/01/2012	signé avec réserves (voir LRAR AC.AV/12.026)
26	026-02/07	Travaux modificatifs curage mobiliers salle ASP suivant FTM 04 du 15/11/11 (repérage rouge)		2 340,00	devis DE 80,30004/11 909 ind A du 28/11/11	11/01/2012	16/01/2012	16/01/2012	30/01/2012	signé avec réserves (voir LRAR AC.AV/12.025 du 30/01/12)
27	027-02/08	travaux de mise en sécurité de la partie amiantée des sorties de ventilation chauffage au niveau 3 zone D1		2 063,12	DE 80.30004/11 914 indice A du 19/01/2012	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	08/02/2012	accepté sans réserve
28*	028-02/09*	nettoyage de la Salle Labrouste - y compris tables de lecture - suite à l'accumulation de poussières causées par les travaux de curage des zones mitoyennes.	SO	SO	SO	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	14/02/2012	OS à 0 signé avec réserves (voir LRAR AC.PL/12.039 du 14/02/12))
29	029-01/06	travaux de mise en place d'un contrôle d'accès avec portillon piéton intégré		18 371,19	devis n°04 C en date du 10/01/2012	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	06/02/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GP/MHB-12.02.170 du 06/02/12)
30	030-01/07	travaux modificatifs relatifs à la FTM 003		37 205,91	devis n°05 C en date du 10/01/12	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	06/02/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GP/MHB-12.02.170 du 06/02/12)
31	031-01/08	travaux de réalisation de sas entrées/sorties entre zones propres et zones de travail suite aux demandes de la CRAMIF et du CSPS		49 361,78	devis n°08 D en date du 26/01/12	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	06/02/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GP/MHB-12.02.170 du 06/02/12)
32	032-01/09	les travaux modificatifs dus au marché de base dans la salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en vert)		1 095,40	devis n°09 B en date du 24/01/12	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	06/02/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GP/MHB-12.02.170 du 06/02/12)
33	033-01/10	travaux modificatifs de curage des mobiliers dûs au projet d'aménagement dans la salle de lecture des ASP suivant FTM 04 (repérage en rouge)		2 190,80	devis n°10 B en date du 24/01/12	25/01/2012	27/01/2012	27/01/2012	06/02/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GP/MHB-12.02.170 du 06/02/12)
34*	034-02/10*	Déconstruction cloisons maçonnées non porteuses	SO	SO		30/01/2012	non signé (OS à 0)	01/02/2012	13/02/2012	OS à 0 signé avec réserves (voir LRAR n° AC.AV/12.047) du 13/02/2012
35	035-01/11	Evacuation des EPI		10 002,81	devis n°14 du 26/01/12 annoté par MOE pour délai	03/02/2012	07/02/2012	07/02/2012	16/02/2012	signé avec réserves (voir LRAR SC/GP/MHB-12.02.203)
36* MH	036-01/12* MH 05	OS à 0 établi par le cabinet Lagneau concernant les bennes pour les lots MH.				non signé	non signé	envoi Lagneau le 06/02/12	16/02/2012	OS à 0 établi par la MH sous n° MH005. signé avec réserves par PM suivant LRAR n° SC/GP/MHB-12.02.195 du 15/02/12
37	037-09/05	collecte des détecteurs ioniques déposés et renvoi au constructeur pour destruction		25 163,04	devis 58000-05A du 28/12/11	07/02/2012	15/02/2012	15/02/2012	29/02/2012	signé sans réserves
38	038-01/13	Démolition des cloisons non porteuses niv 5 bât F pour réalisation du sas sortie		3 865,24	devis n°16 du 06/02/12 annoté par la MOE	15/02/2012	22/02/2012		28/02/2012	signé avec réserve suivant LRAR SC/GP/MHB-12.02.243 du 28/02/12
39	039-02/11	curage des têtes de DI - Evacuation des néons		13 654,80	devis DE80.30004/11-911 indice B du 31/01/12 devis DE80.30004/11-913 indice B du 30/01/12	28/02/2012	01/03/2012	01/03/2012	13/03/2012	signé sans réserves
40	040-02/12	Dépose fibralith niveau 12 zone F5		2 768,11	DE80.30004/11-919 indice A	02/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	22/03/2012	signé sans réserves

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
41	041-02/13	Réfaction des travaux de démolition des cloisons non porteuses niv 5 bât F suite à la réalisation de cette prestation par le lot 1	-3 865,24		selon devis lot 1 n°16 du 06/02/12 (2 pages) annoté par la MOE	02/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	22/03/2012	signé avec réserves (LRAR AC.AV/12.077) du 16032012
42	042-09/06	Régularisation des travaux de dépannage des bus de détection incendie suite au curage par le lot 2		902,64	Devis n°58000-07 du 20/02/12	02/03/2012	non signé	non signé	so	OS refusé par MOA. Pris en compte en inter entreprise
43	043-02/14	Réfaction des travaux de dépannage des bus de détection incendie suite à la réalisation de cette prestation par le lot 9	-902,64		selon devis Eiffage Energie n°58000-07 du 20/02/12	02/03/2012	non signé	non signé	so	OS refusé par MOA. Pris en compte en inter entreprise
44	044-01/14	Travaux de désamiantage dans futures dessertes 6-9-18/20		120 000,00	devis n°17B du 06/03/12 annoté par la MOE	06/03/2012	08/03/2012	08/03/2012	14/03/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GP/MHB-12.03.337) du 14032012
45*	045-02/15*	Débarras et nettoyage augets - retraits / arasement des clous sur lambourdes				12/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	26/04/2012	OS à 0 signé avec réserves (LRARPL.CD/12.108 du 26/04/12)
46*	046-02/16*	Dépose plafond plâtre du Vestibule Labrouste				12/04/2012	17/04/2012	17/04/2012	26/04/2012	OS à 0 signé avec réserves (LRAR PL.CD/12.111 du 26/04/12)
47	047-03/02	Travaux relatifs à la FTM 003		1 325,11	devis 02 Ter du 07/03/12	18/04/2012	18/04/2012	20/04/2012		
48*	048-02/17*	Finalisation des travaux de curage suivant constats Egis et ABG des 06/04/12 et 02/04/12				18/04/2012	18/04/2012	20/04/2012	07/05/2012	OS à 0 signé avec réserves (LRAR AC.AV/12.120 du 070512)
49*	049-01/15*	Réalisation de l'échafaudage de la Salle Labrouste				16/05/12 (signé par Egis)	non signé (OS à 0)	16/05/2012	24/05/2012	OS Executoire. Signé avec réserves (LRAR SC/GP/MHB-12,05,931 du 24/05/12)
50	050-08/04	Réalisation des travaux relatifs à la FTM 005 ind A du 15/02/12		10 195,02	TS5 ind A n°12/0149-1 du 25/04/12	23/05/2012	25/05/2012	25/05/2012	31/05/2012	signé sans réserves
51	051-08/05	Réalisation des travaux relatifs à la FTM 006 du 22/02/12		31 826,42	TS6 ind A n°12/0165-1 du 25/04/12	23/05/2012	25/05/2012	25/05/2012	31/05/2012	signé sans réserves
52	052-01/16	Suppression du parapluie de la rotonde Petits-champs Zone D2	-3 776,06		devis n°26 du 11/05/12	29/05/2012	01/06/2012	01/06/2012	11/06/2012	signé sans réserves
53	053-01/17	Désamiantage des gaines niv 13 Zone D + incidence installation de chantier et gestion des déchets		50 000,00	extrait devis n°27 daté du 25/05/12	08/06/2012	13/06/2012	13/06/2012	14/06/2012	OS à prix provisoire signé avec réserves (LRAR SC/GDP/FE-12,06,1110) du 14/06/12
54	054-01/18	Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses mensuelles MOE		216 000,00		13/06/2012	20/06/2012	20/06/2012	02/07/2012	signé avec réserve (LRAR SC/GDP/FE 12.06.1205 du 25/06/12)
55	055-06/02	Travaux relatifs à la FTM 005		3 976,00	2012/133 JMM ind B du 11/06/12	28/06/2012	03/07/2012	03/07/2012	04/07/2012	signé sans réserves
56	056-04/02	Travaux relatifs à la FTM 003		10 400,00	1 Ter du 22/06/12	06/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	27/07/2012	signé sans réserves
57	057-09/07	Travaux relatif à la FTM 005		16 821,73	58000-06B du 13/06/12	06/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	31/07/2012	signé sans réserves
58	058-09/08	Travaux relatifs à la FTM 007		1 302,27	58000-09B du 13/06/12	06/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	31/07/2012	signé sans réserves (mais non daté. OS renvoyé en même temps que OS 09/07 et 09/09)
59	059-09/09	Travaux relatifs à la FTM 008		1 657,04	58000-10B du 13/06/12	06/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	31/07/2012	signé sans réserves
60	060-01/19	Dépose et évacuation des radiateurs zone d1 niveau 3		1 435,28	devis n°28 du 13/06/12	06/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	02/08/2012	signé sans réserves
61	061-01/20	Travaux de désamiantage		50 000,00	devis 27B du 26/06/12 annoté par MOE	06/07/2012	19/07/2012	19/07/2012	31/07/2012	OS à prix provisoire signé avec réserves (LRAR SC/GDP/FE-12,07,1509) du 31/07/12
62	062-04/03	Travaux relatifs à la FTM 005		4 895,20	2 bis daté du 22/06/12	23/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	pas de signature. Uniquement tampon ent.
63	063-04/04	Travaux relatifs à la FTM 006		3 704,20	3 Ter du 22/06/12	23/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	30/07/2012	signé sans réserves
64	064-05/03	Travaux relatifs à la FTM 006	-9 915,93		12.04.0612/A du 03/07/12	23/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	31/07/2012	signé sans réserves
65	065-09/10	Travaux relatifs à la FTM 009		15 636,72	58000-11A du 13/06/12	23/07/2012	26/07/2012	26/07/2012	06/08/2012	signé sans réserves
66	066-08/06	Travaux relatifs à la FTM 007		12 886,32	12-0228-A du 18/06/12	26/07/2012	02/08/2012	02/08/2012	10/08/2012	signé sans réserves
67	067-04/05	Travaux relatifs à la FTM 008 - Galerie de verre		1 950,00	4 bis du 22/06/12	26/07/2012	02/08/2012	02/08/2012	13/08/2012	voir modif sur OS sur BA
68	068-01/21	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	09/08/2012	Signé avec réserves (LRAR 12.08.1590 du 09/08/12)
69	069-02/18	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	09/08/2012	signé avec réserves (LRAR AC.NY/12.217 du 09/08/12)
70	070-03/03	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	01/08/2012	signé sans réserves

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
71	071-04/06	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	09/08/2012	signé avec réserves (LRAR PT/LB n°1298.12 du 09/08/12)
72	072-05/04	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	02/08/2012	signé sans réserves
73	073-06/03	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	01/08/2012	signé sans réserves
74	074-07/02	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	31/07/2012	signé sans réserves
75	075-08/07	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	10/08/2012	signé avec réserves (LRAR12/1445/LSO/NBE du 09/08/12)
76	076-09/11	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	07/08/2012	signé avec réserves (incidences financières résultant des nvlles conditions de réalisation de leur marché)
77	077-10/02	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	09/08/2012	signé sans réserves
78	078-15/01	Arrêt de chantier 31/07/12				30/07/2012	30/07/2012	30/07/2012	13/08/2012	signé avec réserves (LRAR PPL/BC/157.12 du 13/08/12)
MH	MH-06/04	Arrêt de chantier 31/07/12				31/07/12 (MH)	13/08/2012	13/08/2012		OS envoyé par ACMH Lagneau
79	079-01/22	Mise en place d'un sas décontamination niv 4 vers phase 2		1 500,00		03/08/2012	09/08/2012	09/08/2012	22/08/2012	signé avec réserves (LRAR 12.08.1659) du 22/08/12
80	080-01/23	Signalétique amiante				07/08/2012	13/08/2012	13/08/2012	22/08/2012	signé avec réserves (LRAR 12.08.1664 du 22/08/12)
81	081-09/12	Eclairage et prises complémentaires		500,00		08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012		OS à prix provisoire. Voir OS 09/14 complémentaire
82	082-01/24	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	03/09/2012	signé avec réserves suivant LRAR SC/GDP/PB-12-08.1742 du 03/09/12. Réponse OPPIC le 27.09.12
83	083-02/19	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	11/09/2012	signé avec réserves (LRAR AC.NY/12.246 du 11/09/12)
84	084-03/04	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012		
85	085-04/07	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	05/09/2012	signé avec réserves suivant LRAR PT/LB N°1436.12 du 05/09/12
86	086-05/05	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	30/08/2012	signé sans réserves
87	087-06/05	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	29/08/2012	signé sans réserves
88	088-07/03	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	29/08/2012	signé sans réserves
89	089-09/13	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012		
90	090-10/03	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	04/09/2012	signé sans réserves
91	091-01/25	Signalisation plomb				13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	03/10/2012	signé avec réserves (LRAR SC/GDP/FE-12.10-1898 du 03/10/12)
92	092-02/20	Signalisation plomb				13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	03/10/2012	signé avec réserves (LRAR AC.NY/12.267 du 04/10/12)
93	093-03/05	Signalisation plomb				13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	27/09/2012	signé sans réserves
94	094-04/08	Signalisation plomb				13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	03/10/2012	signé avec réserves (LRAR PT/LB 1555.12 du 03/10/12)
95	095-05/06	Signalisation plomb				13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	05/10/2012	signé avec réserves (directement sur OS!)
96	096-06/06	Signalisation plomb				13/09/2012	20/09/2012	20/09/2012	24/09/2012	signé sans réserves
97	097-04/26	SAS de décontaminations humides								OS Annulé (non transmis par MOA)
98	098-08/07	Equipements de travail, matériaux et outils pollués				08/08/2012	27/08/2012	27/08/2012	06/09/2012	signé avec réserves suivant LRAR 12/1632/LSO/NBE du 06/09/12. OS 098-08/07 correspond à OS 08/08 (erreur sur n°)
99	099-09/14	Eclairage et prises complémentaires		4 777,36	58000-14A du 20/08/12	20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	09/10/2012	OS Complémentaire au 09/12 signé avec réserves (LRAR 039-12/453/58000-JD/Ppa du 09/10/12)

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
100	100-03/06	Dépose et mise en conservation des menuiseries en fonte B22 à B35		11 530,96	01 quater du 29/05/12	20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	27/09/2012	signé sans réserves
101	101 TDC SIG-01	Notification démarrage de la période de préparation pour réalisation des travaux de désamiantage				20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	04/10/2012	signé sans réserves
102	102-03/07	Adaptation d'un porte fenêtre dans cour anglaise		9 766,55	03 bis daté du 29/05/12	20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	27/09/2012	signé sans réserves
103	103_08/09	Régularisation des travaux relatifs à la FTM 008 Galerie de Verre		20 766,08	TS8 n°12/0229-B du 22/06/12	20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	28/09/2012	signé sans réserves
104	104-08/10	Pose et dépose d'EP et EU-EV dans vide de construction zone D2		8 316,20	TS n°12/0380-1 du 23/07/12	20/09/2012	21/09/2012	21/09/2012	28/09/2012	signé sans réserves
105	105_01/27	Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses mensuelles du 12/09/12		144 000,00	Tab dépenses communes du 12/09/12	25/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	11/10/2012	signé avec réserves suivant LRAR SC/GDP/FE-12.10.1941 du 11/10/12
106	106-01/28	Travaux relatifs à la FTM 005		11 206,91	Devis n°18B du 10/09/12	25/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	11/10/2012	signé avec réserves suivant LRAR SC/GDP/FE-12.10.1942 du 11/10/12
107	107-08/11	Suppression option 8.6 Lot 8	-38 325,87			25/09/2012	27/09/2012	27/09/2012	08/10/2012	Signé avec réserves suivant LRAR 12/1864/LSO/NBE du 05/10/12
108	108-04/09	Travaux relatifs à la FTM 009		270,00	Devis n°7 du 24/08/12	02/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	22/10/2012	signé sans réserves
109	109 TDC PM-01	Notification démarrage études pour réalisation des travaux de désamiantage				02/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	15/10/2012	signé avec réserves suivant LRAR SC/GDP/FE-12.10.1973 du 15/10/12
110	110-01/29	Annulation des OS 01/17 et 01/20	-100 000,00			02/10/2012	05/10/2012	05/10/2012	15/10/2012	signé avec réserves suivant LRAR SC/GDP/FE-12.10.1972 du 15/10/12
111	111-02/21	Réfaction travaux de curage non à réaliser	-94 911,43		suivant cr mise au point MOE/MOA/Lot 2 du 28/03/12 et estimation des travaux non réalisés du 28/09/12	01/10/2012	04/10/2012	04/10/2012	19/10/2012	signé avec réserves (LRARAC.NY/12.288 du 19/10/12)
112	112-08/12*	Préchauffage locaux patrimoniaux (pendant arrêt chantier)				18/10/2012	25/10/2012	25/10/2012	09/11/2012	OS à 0 Signé avec réserves suivant LRAR 12/2110/LSO/NBE du 09/11/12
113	113-08/13	Remplacement des filtres à charbon actif des armoires de clim	-1 600,00		devis TS N°12/0468-0 du 19/09/12	18/10/2012	25/10/2012	25/10/2012	09/11/2012	signé sans réserves
114	114-01/30	Création d'accès propres préalables aux TDC zone E		82 198,02	devis 38C daté du 19/10/12	22/10/2012	25/10/2012	25/10/2012	31/10/2012	OS annulé (voir os 01/32) et transféré au lot TDC1 (voir OS 118-TDC1 PM02) Voir LRAR 12.10.2100 du 31/10/12
115	115-04/10	Travaux relatifs à la FTM 007 + additif FTM 007		4 640,61	Devis n°14507A du 05/10/12 (140,61€HT) Devis n°14532A du 05/10/12 (4500 €HT)	05/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	19/11/2012	signé sans réserves
116	116-01/31	Travaux de désamiantage complémentaires zone F niveau 7		4 971,29	devis 24A daté du 24/10/12	05/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	26/11/2012	signé sans réserves
117	117-01/32	Annulation de l'OS 114-01/30	-82 198,02		devis 38C daté du 19/10/12	06/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	26/11/2012	OS transféré au lot TDC1 PM
118	118-TDC1 PM-02	Création d'accès propres préalables aux TDC zone E		82 198,02	devis 38C daté du 19/10/12	06/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	15/11/2012	signé avec réserves (LRAR 12.11.2207 du 15/11/12)
119	119-01/33	Evacuation des gravois et matériaux divers pour permettre l'exécution des nettoyages				08/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	16/11/2012	Signé avec réserves (LRAR SC/GDP/FE-12.11.2216 du 16/11/12) + envoi devis n°49
120	120-03/08	Evacuation des gravois et matériaux divers et des chassis de fenêtres démontés pour permettre l'exécution des nettoyages				08/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	12/11/2012	signé sans réserves
121	121-08/14	Evacuation des gravois et matériaux divers pour permettre l'exécution des nettoyages				08/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	26/11/2012	signé avec réserves (LRAR 12/2225/LSO/NBE du 26/11/12)
122	122-09/15	Evacuation des gravois et matériaux divers pour permettre l'exécution des nettoyages				08/11/2012	09/11/2012	09/11/2012	26/11/2012	signé sous réserve des incidences financières
123	123-09/16	Réalisation des travaux relatifs à la FTM 011 SDM		5 700,80	devis 58000-17B	14/11/2012	16/11/2012	16/11/2012	05/12/2012	signé avec réserves (incidences financières résultant des nvles conditions de réalisation de leur marché)

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
124	124-08/15*	Relevé et maquetage du magasin Central Niveau 15				14/11/2012	14/11/2012	14/11/2012	26/11/2012	OS à 0 signé avec réserves (LRAR 12/2228/LSO/NBE du 26/11/12)
125	125-08/16*	Diffusion des fond sde plans de synthèse à jour				14/11/2012	14/11/2012	14/11/2012	26/11/2012	OS à 0 signé avec réserves suivant LRAR 12/2231/LSO/NBE du 26/11/12
126	126-01/34	Création d'accès propres préalables aux travaux de gros œuvre Aile Petits Champs dessertes 18/20		40 000,00	suivant devis 40B du 09/11/12	14/11/2012	16/11/2012	16/11/2012	26/11/2012	OS A PRIX PROVISOIRE Signé avec réserves (LRAR 12.11.2279 du 26/11/12)
127	127-TDC1 PM-03	Notification démarrage travaux désamiantage complémentaires				15/11/2012	16/11/2012	16/11/2012	29/11/2012	signé avec réserves (LRAR 12.11.2319 du 29/11/12)
128	128-01/35	Locations supplémentaires échafaudages		107 659,56	tab dépenses prévisionnelles mensuelles ind C du 08/11/12	27/11/2012	05/12/2012	05/12/2012	13/12/2012	signé avec réserves (LRAR 12.12.2413 du 13/12/12)
129	129-01/36	Mise en place de 2 liftiers à disposition du lot 2 pour évacuation déchets		11 847,60	Devis 50 révisé par MOE	03/12/2012	05/12/2012	05/12/2012	13/12/2012	signé avec réserves (LRAR SC/GDP/FE-12.12.2411 du 13/12/12)
130	130-TDC2 SIG 02	Notification du démarrage des travaux de désamiantage complémentaires (2ème partie)				03/12/2012	06/12/2012	06/12/2012	19/12/2012	signé sans réserves
131	131-05/07	Travaux relatifs à la FTM 009 ENC niv 5 à 9		2 799,20	devis n°12.07 0862.A daté du 19/10/2012	10/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	14/12/2012	signé sans réserves
132	132-01/37	Redémarrage échafaudage Labrouste et cage 6 suivant calendrier planitec travaux tce ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	29/12/2012	signé avec réserves (LRAR 12.12.2439 datée du 20/12/12); erreur de date
133	133-01/38	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	20/12/2012	signé avec réserves (LRAR 12.12.2443 du 20/12/12)
134	134-02/22	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012		
135	135-03/09	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	18/12/2012	signé sans réserves
136	136-04/11	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	19/12/2012	signé avec réserves (LRAR PT/LB n°2123.12 du 19/12/12)
137	137-05/08	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	21/12/2012	signé sans réserves
138	138-06/07	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	07/01/2013	signé sans réserves
139	139-07/04	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	21/12/2012	signé sans réserves
140	140-08/17	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	21/12/2012	signé avec réserves (LRAR ACO/SC/12.2484 du 21/12/12)
141	141-09/17	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	20/12/2012	signé avec réserves (sous réserve des incidences financières résultant des nvllles conditions de réalisation de leur marché)
142	142-10/04	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	16/01/2013	signé sans réserves
143	143-08/18	Travaux relatifs à la FTM 011 SdM		31 060,15	TS 11n°12/0-0396-1 du 25/10/12	12/12/2012	13/12/2012	13/12/2012	31/12/2012	signé sans réserves
144	144-01/39	Mise en place de deux pédiluves dans sas accès chantier		6 487,47	devis 48B daté du 07/12/12	13/12/2012	14/12/2012	14/12/2012	20/12/2012	signé avec réserves (LRAR 12.12.2441 daté e du 20/12/12)
145	145-15/02	Redémarrage travaux phase 1 suivant calendrier Planitec exé travaux TCE ind D du 04/12/12				21/12/2012	28/12/2012	28/12/2012	13/02/2013	signé sans réserves
146	146-TDC1 PM 04	Notification du planning d'exécution des travaux TCE indice D				21/12/2012	28/12/2012	28/12/2012	16/01/2013	signé avec réserves (LRAR SC/GDP/FE-13.01.054)
147	147-TDC2 SIG 03	Notification du planning d'exécution des travaux TCE indice D				21/12/2012	28/12/2012	28/12/2012	15/01/2013	pas de réserves sur OS mais voir courriers adressés à l'OPPIC n° AC-NA/13.082 du 23/01/13 et du 25/01/13
148	148-TDC2 SIG 04	Travaux de désamiantage des gaines des combles Labrouste		78 504,00	ACE.NA/12.1033;B du 20/12/12	04/01/2013	09/01/2013	09/01/2013	15/01/2013	signé sans réserves

Numéro d'ordre	Numero OS	Objet	Incidence financière		Devis correspondant	Date signature MOE	Date de signature MOA	Date de notification	Date signature Entreprise	Observations
149	149-05/09	Travaux relatifs à la FTM 010		45 894,47	12.07.0891.B du 18/12/12	07/01/2013	10/01/2013	10/01/2013	22/01/2013	Voir LRAR lot 5 réf MI du 22/01/13. OS complémentaire à faire (erreur sur variantes)
150	150-09/18	Travaux relatifs à la FTM 010		40 813,91	58000-12 C du 05/12/12	11/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	25/01/2013	signé avec réserves (sous réserve des incidences financières résultant des nvlles conditions de réalisation de leur marché)
151	151-TDC1 PM 05	Mise en place signalétique et protection mécanique sur gaines amiantées		7 250,43	devis n°39 indice D du 08/01/13	11/01/2013	17/01/2013	17/01/2013	01/02/2013	signé sans réserves
152	152-05/10	Travaux relatifs à la FTM 012 Rotondes		1 113,80	devis 13.01.0458 du 22/01/13	24/01/2013	01/02/2013	01/02/2013	04/02/2013	signé sans réserves
153	153-TDC2 SIG 05	Report démarrage travaux au 11/02/13				25/01/2013	28/01/2013	28/01/2013	05/02/2013	signé avec réserves (LRAR SIG.NA/AC/NA/13.112 du 05/02/13)
154	154-01/40	Dépenses communes de chantier. Suivant tableau dépenses mensuelles de janvier 2013		388 042,21	Tableau de dépenses prévisionnelles mensuelles janvier 2013	26/02/2013	01/03/2013	01/03/2013		
155	155-01/41	Travaux relatifs à la FTM 010 + curage brisis zone D3		19 975,15	devis 34 daté du 22/08/12 + devis 51C daté du 11/02/13 annoté par MOE	21/02/2013	27/02/2013	27/02/2013		
156	156-02/23*	Curage gaine avec assemble briquette zone D2				26/02/2013	SO	26/02/2013 (envoi LRAR)		OS à 0 non signé par MOA. Voir LRAR lot 2 13.072 du 26/03/13
157	157-04/12	Travaux relatifs à la FTM 012 Rotondes	-2 304,20		devis n°8 du 04/02/13	27/02/2013	01/03/2013	01/03/2013		
158	158-01/42	Travaux relatifs à la FTM 007		60 152,60	devis 23C du 10/01/13	27/02/2013	01/03/2013	01/03/2013	13/03/2013	signé sans réserves
159	159-06/08	Travaux relatifs à la FTM 008	-56 353,28		devis 2011/062-001PB du 17/12/12 et 2012/417-JMM indice D du 17/12/12	27/02/2013	01/03/2013	01/03/2013		
160	160-06/09	Travaux relatifs à la FTM 013	-6 240,00		devis 2011/062-003-PB du 25/02/13	01/03/2013	08/03/2013	08/03/2013	11/03/2013	signé sans réserves
161	161-05/11*	Dépose de l'habillage bois aile BENC niveau 8				10/03/2013	non signé (OS à 0)	12/03/2013	19/03/2013	signé avec réserves (LRAR 1A 082 080 8568 3 du 19/03/13)
162	162-04/13	Travaux relatifs à la FTM 016	-333,35		devis n°104874/001 du 28/02/13	18/03/2013				
163	163-05/12	Travaux relatifs à la FTM 014 + suppression banque d'accueil service des lecteurs zone F2 niveau 5	-18 570,22		devis n° 13.03.0719 du 21/03/13 devis n°13.03.0720 du 21/03/13					
164	164-05/13	Travaux relatifs à la FTM 016		912,93	devis n°13.03.0724A du 26/02/13					
165	165-01/43	Travaux relatifs à a FTM 013		306,95	devis n°55 du 12/02/13					
166	166-01/44	Création d'encadrement béton et cloisons maçonnées		1 929,83						