

PLANIFICATION DE L'OPERATION DU QUADRILATERE RICHELIEU
 Calendrier général prévisionnel mis à jour FEVRIER 2013

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	2007		2008				2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2	
						T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2										
1	Etudes d'ensemble	144,6 s	Lun 09/07/07	Mer 14/04/10		09/07																						14/04																									
2	Diagnostic	12 s	Lun 09/07/07	Ven 28/09/07		09/07																						14/04																									
3	Schéma directeur technique et architectural	14 s	Lun 10/09/07	Ven 14/12/07		09/07																						14/04																									
4	Accord schéma directeur technique et architectural	0 s	Ven 14/03/08	Ven 14/03/08	3FD+35 j																																																
5	Etudes d'avant-projet sommaire global	21 s	Lun 17/03/08	Ven 08/08/08	4FD+1 j																																																
6	Validation APS global	32 s	Lun 11/08/08	Ven 20/03/09	5																																																
7	Demande de permis de construire et procédure MH	52 s	Jeu 16/04/09	Mer 14/04/10	6FD+2 s																																																
8	Clos-couvert	96,1 s	Lun 30/06/08	Lun 03/05/10		30/06																						03/05																									
9	Etude de diagnostic	18 s	Lun 30/06/08	Ven 31/10/08		30/06																						03/05																									
10	Convention de mandat clos-couvert	0 s	Lun 29/12/08	Lun 29/12/08		30/06																						03/05																									
11	Passation marché complémentaire	0 s	Jeu 07/05/09	Jeu 07/05/09	10																							03/05																									
12	Avant projet définitif phase 1 compris validation	28,5 s	Jeu 07/05/09	Lun 23/11/09	11																							03/05																									
13	PRO/DCE phase 1	23 s	Lun 23/11/09	Lun 03/05/10	12																							03/05																									
14	Etudes Phase 1	173 s	Lun 18/02/08	Ven 10/06/11		18/02																						10/06																									
15	Etudes APS/APD installations provisoires	11 s	Lun 18/02/08	Ven 02/05/08	3																							10/06																									
16	Validation APD installations provisoires	10 s	Lun 05/05/08	Ven 11/07/08	15																							10/06																									
17	Permis de construire des installations provisoires	19 s	Mer 06/08/08	Mar 16/12/08																								10/06																									
18	PRO/DCE des installations provisoires	13 s	Lun 08/09/08	Ven 05/12/08																								10/06																									
19	Etudes d'avant-projet définitif PHASE 1 compris clos-couvert	19 s	Lun 23/03/09	Ven 31/07/09	6																							10/06																									
20	Validation APD PHASE 1	20 s	Lun 03/08/09	Ven 18/12/09	19																							10/06																									
21	PRO - DCE des travaux préparatoires	14,5 s	Lun 21/12/09	Mer 31/03/10	20																							10/06																									
22	Etudes de projet phase 1 de travaux compris clos-couvert	26 s	Lun 04/01/10	Ven 02/07/10	20FD+2 s																							10/06																									
23	Consultation des entreprises - ACT installations provisoires	13 s	Lun 08/12/08	Ven 06/03/09	18																							10/06																									
24	Passation des marchés de travaux installations provisoires	11 s	Mer 11/03/09	Mar 26/05/09																								10/06																									
25	Consultation des entreprises - ACT travaux préparatoires	5 s	Mer 14/04/10	Mer 19/05/10	21FD+2 s																							10/06																									
26	Passation des marchés de travaux préparatoires	10 s	Mer 19/05/10	Mer 28/07/10	25																							10/06																									
27	Consultation des entreprises des travaux phase 1 cis clos-couvert	12,6 s	Mer 27/10/10	Ven 21/01/11	22FD+9 s																							10/06																									
28	ACT - Passation des marchés de travaux phase 1 cis clos-couvert	20 s	Lun 24/01/11	Ven 10/06/11	27																							10/06																									
29	Etudes façades	82,8 s	Lun 28/06/10	Jeu 26/01/12		28/06																						26/01																									
30	Convention études façades	0 s	Lun 28/06/10	Lun 28/06/10		28/06																						26/01																									
31	Etudes d'avant projet façades APS / APD et PC- B.Gaudin	20 s	Ven 17/12/10	Jeu 05/05/11	30FD+8 s																							26/01																									
32	Validation APD	5 s	Ven 06/05/11	Jeu 09/06/11	31																							26/01																									
33	PC Façades	26 s	Jeu 23/06/11	Mer 21/12/11	32FD+9 j																							26/01																									
34	PRO / DCE façades	7 s	Ven 10/06/11	Jeu 28/07/11	32																							26/01																									
35	Consultation façades jusqu'à ACT	10 s	Ven 30/09/11	Jeu 08/12/11	34FD+9 s																							26/01																									
36	Notification marché façades	7 s	Ven 09/12/11	Jeu 26/01/12	35																							26/01																									
37	Préparation phase 1	96,1 s	Mer 27/05/09	Mer 30/03/11		27/05																						30/03																									
38	Travaux de réalisation des installations provisoires	31 s	Mer 27/05/09	Mar 29/12/09	24																							30/03																									
39	Déplacements - Transferts - déménagements mobilier	22 s	Lun 01/02/10	Ven 02/07/10	38FD+4 s																							30/03																									
40	Travaux préparatoires (désamiantage, déplombage, cloison CF)	35 s	Mer 28/07/10	Mer 30/03/11	26																							30/03																									
41	Travaux de réhabilitation phase 1	208 s	Lun 20/06/11	Ven 12/06/15		20/06																						12/06																									
42	Travaux restructuration zone 1 compris clos-couvert	208 s	Lun 20/06/11	Ven 12/06/15	28																							12/06																									
43	Travaux façades sur rues phase 1	130,6 s	Mer 02/05/12	Ven 31/10/14		02/05																						31/10																									
44	Travaux façades Petits Champs + Préparation (2 mois)	43 s	Mer 02/05/12	Mar 26/02/13	36																							31/10																									
45	Travaux façades Richelieu (en deux parties)	113 s	Lun 03/09/12	Ven 31/10/14																								31/10																									
46	Travaux façades Colbert	53 s	Jeu 20/06/13	Mer 25/06/14																								31/10																									
47	Transferts intermédiaires	92 s	Lun 31/03/14	Ven 01/01/16		31/03																						01/01																									
48	Totalité des études des inst prov phase 2 compris validations	26 s	Lun 31/03/14	Ven 26/09/14		31/03																						01/01																									
49	Consultation des entreprises - ACT installations provisoires	20 s	Lun 29/09/14	Ven 13/02/15	48																							01/01																									
50	Passation des marchés de travaux installations provisoires	6 s	Lun 16/02/15	Ven 27/03/15	49																							01/01																									
51	Travaux installations provisoires phase 2	20 s	Lun 15/06/15	Ven 30/10/15	50;42																							01/01																									
52	Retour départements en position définitive zone 1	29 s	Lun 15/06/15	Ven 01/01/16	42																							01/01																									
53	Transferts temporaires depuis la zone 2	29 s	Lun 15/06/15	Ven 01/01/16	42																							01/01																									
54	Transfert dans installations provisoires	8 s	Lun 09/11/15	Ven 01/01/16	53FF;51;50																							01/01																									
55	Installation INHA et Ecole des Chartes	20 s	Lun 15/06/15	Ven 30/10/15	42																							01/01																									
56	Achèvement de la phase 1	0 s	Ven 01/01/16	Ven 01/01/16	53																							01/01																									
57	Etudes phase 2	147 s	Lun 04/03/13	Ven 25/12/15		04/03																						25/12																									
58	Reprises avant-projet sommaire phase 2	8 s	Lun 04/03/13	Ven 26/04/13		04/03																						25/12																									
59	Etudes d'avant-projet définitif phase 2	13 s	Lun 24/06/13	Ven 20/09/13	58FD+40 j																							25/12																									
60	Etudes de projet phase 2	20 s	Lun 18/11/13	Ven 04/04/14	59FD+40 j																							25/12																									
61	Consultation des entreprises - analyse des offres	26 s	Lun 23/03/15	Ven 18/09/15	60FD+50 s																							25/12																									
62	Passation des marchés de travaux phase 2	10 s	Lun 19/10/15	Ven 25/12/15	61FD+4 s																							25/12																									
63	Totalité des études des travaux préparatoires de phase 2	32 s	Lun 01/09/14	Ven 10/04/15																								25/12																									
64	Consultation et passation des marchés des tx prépa phase 2	30 s	Lun 13/04/15	Ven 06/11/15	63																							25/12																									
65	65 Richelieu	264,8 s	Mer 15/04/09	Lun 12/05/14		15/04																						12/05																									
66	Choix du maître d'œuvre sur concours	40 s	Mer 15/04/09	Mar 19/01/10		15/04																						12/05																									
67	Négociation et passation du marché de maîtrise d'œuvre	11,4 s	Mer 03/03/10	Jeu 20/05/10	66FD+6 s																							12/05																									
68	Validation du marché de maîtrise d'œuvre par le MOA	7,6 s	Jeu 20/05/10	Lun 12/07/10																								12/05																									
69	Etudes APS - APD - PRO compris validations	53 s	Mar 13/07/10	Lun 18/07/11	68																							12/05																									
70	Consultation des entreprises - analyse des offres	20 s	Mar 08/11/11	Lun 26/03/12	69FD+16 s																							12/05																									
71	Passation des marchés de travaux	9 s	Mar 27/03/12	Lun 28/05/12	70																							12/05																									
72	Travaux restructuration	102 s	Mar 29/05/12	Lun 12/05/14	71																							12/05																									
73	Travaux de réhabilitation phase 2	156 s	Lun 04/01/16	Ven 28/12/18		04/01																						28/12																									
74	Travaux préparatoires phase 2	26 s	Lun 04/01/16	Ven 01/07/16	64;56																							28/12																									
75	Travaux d'aménagement phase 2 compris clos-couvert	130 s	Lun 04/07/16	Ven 28/12/18	74																							28/12																									
76	Transfert final en zone 2	16 s	Lun 31/12/18	Ven 19/04/19		31/12																						19/04																									
77	Retour et réinstallation des départements en zone 2	16 s	Lun 31/12/18	Ven 19/04/19	75;74																							19/04																									
78	Achèvement de l'Opération	0 s	Ven 19/04/19	Ven 19/04/19	77																							19/04																									