


تقدم إنجاز البرنامج


العنصر الأول: إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها

• أبرمت اتفاقيات لإنجاز حوالي 10.189 مسكنا بكلفة 216 مليون دينار،

• المنجز إلى حدود موفى ديسمبر 2023: 7026 مسكنا،



الى غاية	الى غاية	الى غاية	الى غاية	الى غاية	الى غاية	
2023	2022	2021	2020	2019	2018	
7026	6655	6077	5247	5247	3679	عدد المساكن المنجزة
1103	2851	1559	2200	2200	2856	عدد المساكن بصدد الإنجاز



العنصر الثاني: إنجاز مساكن اجتماعية أو تهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية
المبرمج إنجاز 13.400 مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة 1.038 مليون دينار،

الى غاية 2023	الى غاية 2022	الى غاية 2021	الى غاية 2020	الى غاية 2019	الى غاية 2018	
3386	4024	3634	2107	2107	1211	عدد المساكن الجاهزة
1292	654	726	189	189	157	عدد المساكن التي تم تسليمها
3694	3694	4001	1046	1046	2225	عدد المساكن بصدد الإنجاز

